



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๗๔๖๖-๗

โทรสาร. ๐ ๕๓๗๖ ๗๔๖๕

www.meafaluang.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ นั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวีรชิต ศรีบุญชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

บัญชีสรุป

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติทั้งหมด	งบประมาณ เบิกจ่ายทั้งหมด	งบประมาณ คงเหลือทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	0	6	593,900	494,000	99,900	สำนักปลัด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	0	11	8,242,400	4,050,900	4,190,200	กองช่าง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	9	8	16	5,257,790	2,316,700	2,746,690	กองการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	6	4	25	1,095,000	211,129.20	883,870.80	สำนักปลัด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	6	170,000	2,550	167,450	สำนักปลัด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	2	0	7	690,000	499,099	190,901	สำนักปลัด , กองคลัง
รวม	34	13	71	16,049,090	7,574,378.20	8,279,011.80	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลแม่ฟ้าหลวง	จัดทำสื่อเผยแพร่โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว	30,000	0	30,000			/		สำนักปลัด	

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.แม่ฟ้าหลวงและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อบต. ให้น่าอยู่และรองรับผู้มาติดต่อราชการได้เกิดความประทับใจ	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
3	โครงการสำรวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร	สำรวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร	5,000	0	5,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตรกร	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการต่อยอด	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (กันเงิน)	ก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว กว้าง 13.50 ม. ยาว 32 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตร.ม.	498,900	494,000	4,900	/			27 พ.ย. 66 - 25 ก.พ. 67	สำนักปลัด/ กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำป้ายรหัสทางหลวงท้องถิ่น	เพื่อบอกรหัสทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	20,000	0	20,000			/		กองช่าง	
2	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 3 - 6 ม. ยาว 12 ม. สูง 3 ม.	499,500	0	499,500			/		กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านผาบือ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านผาบือ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 กว้าง 1 ม. (ไม่รวมขอบ) ยาว 315 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 1 ม. (ไม่รวมขอบ) ยาว 200 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.	465,200	465,000	200	/			7 ก.พ. 67 - 6 เม.ย. 67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาแหงพัฒนา หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขาแหงพัฒนา หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 203 ตร.ม.	499,500	498,700	800	/			20 ม.ค. 67 - 19 มี.ค. 67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสู่สถานบ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หน้า 0.15 ม.	451,700	449,000	2,700	/			26 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมวด 3 ไปหมวด 4 บ้านปางพระราชนาน หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมวด 3 ไป หมวด 4 บ้านปางพระราชนาน หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	491,500	491,100	400	/			28 ธ.ค. 66 - 25 ก.พ. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ที่ 16	ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 3 ม. สูง 5.27 ม.	230,200	0	230,200			/		กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าชางนาเงิน หมู่ที่ 12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าชางนาเงินหมู่ที่ 12 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 79 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ รางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 ม. ท้องรางกว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 60 ม. พร้อมเรียงกล่องเกเบี้ยน จำนวน 2 กล่อง	499,800	0	499,800			/		กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและ ตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านลาบา หมู่ที่ 8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และ ตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านลาบา หมู่ที่ 8 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 ม. ท้องรางกว้าง 0.25 ม. ลีกร 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 109.00 ม. พร้อมตะแกรงเหล็ก ปิด	328,400	0	328,400			/		กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัววี บ้านอาข้าปากกล้วย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี บ้าน อาข้าปากกล้วย หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.รูป ตัววี ปากรางกว้าง 1 ม. ท้องราง กว้าง 0.50 ม. ลีกร 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 190 ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.50 ม. ลีกร 0.10 - 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 4 ม.	324,100	0	324,100			/		กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลัง กายพร้อมเทลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านลาหู่ปากกล้วย หมู่ที่ 6	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อม เทลาน คสล. บ้านลาหู่ปากกล้วย หมู่ที่ 6 งานลาน คสล.กว้าง 12 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย 312 ตร.ม. จำนวน 6 ชุด	471,400	0	471,400			/		กองช่าง	
12	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลัง กายพร้อมเทลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อม เทลาน คสล. บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 ลานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 40 ตร. ม.	210,700	0	210,700			/		กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วย น้ำขุ่น หมู่ที่ 1 (กันเงิน)	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 216 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 259.20 ตร.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 121.20 ตร.ม.	211,900	208,600	3,300	/			18 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัววี บ้านอาข้าปากกล้วย หมู่ที่ 7 (กันเงิน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี บ้าน อาข้าปากกล้วย หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.รูป ตัววี ปากรางกว้าง 0.80 ม. ท้อง รางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 138 ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ขนาดรางกว้าง 1 ม. ลึก 0.10 - 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 4 ม.	278,200	277,700	500	/			28 พ.ย. 66 - 27 ม.ค. 67	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างลาน I-SECTION อเนกประสงค์ บ้านผาบือ หมู่ที่ 9 (กันเงิน)	ก่อสร้างลาน I-SECTION อเนกประสงค์ บ้านผาบือ หมู่ที่ 9 กว้าง 7.50 ม. ยาว 18 ม. หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.	100,000	100,000	0	/			21 พ.ย. 66 - 20 ธ.ค. 66	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยปูใหม่ หมู่ที่ 11 (กัน เงิน)	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยปู ใหม่ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 56.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 113 ตร.ม.	99,300	97,400	0	/			17 ม.ค. 67 - 16 ก.พ. 67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 17 (กันเงิน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 17 ราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.70 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 110 ม.	399,900	399,600	300	/			15 พ.ย. 66 - 13 ม.ค. 67	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตรูปตัวยู บ้านห้วยน้ำ ซุ่น หมู่ที่ 18 (กันเงิน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18 ปากรางกว้าง 1 ม. ท้องรางกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 23 ม.	189,400	189,400	0	/			13 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน ปางหนูพัฒนา หมู่ที่ 19 (กัน เงิน)	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่ทาง การเกษตร บ้านปางหนูพัฒนา หมู่ที่ 19 กว้าง 1.20 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123.20 ตร.ม.	81,200	81,100	100	/			21 พ.ย. 66 - 20 ธ.ค. 66	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างพังกันดินพัง คสล. บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 (กันเงิน)	ก่อสร้างพังกันดินพัง คสล.บ้าน ห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 หนา 0.07 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 137.59 ตร.ม.	183,200	156,400	27,400	/			28 พ.ย. 66 - 12 ม.ค. 67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการก่อสร้างประปาภูเขา บ้านอาข่าปากกล้วย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างประปาภูเขา บ้านอาข่า ปากกล้วย หมู่ที่ 7 ก่อสร้าง ระบบประปา ความยาว 4,500 ม.	309,200	309,200	0	/			22 ธ.ค. 66 - 19 ก.พ. 67	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงระบบน้ำจุด เติมน้ำรถดับเพลิงและ รถบรรทุกน้ำ (กันเงิน)	ปรับปรุงระบบน้ำจุดเติมน้ำ รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 จุด ระยะความยาว รวม 118 ม. เพื่อป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	128,100	127,700	400	/			27 พ.ย. 66 - 27 ธ.ค. 66	สำนักปลัด	
23	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านเขาแหงพัฒนา หมู่ ที่ 5 (กันเงิน)	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านเขา แหงพัฒนา หมู่ที่ 5 กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 2 ม. หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม.	200,000	200,000	0	/			18 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67	กองช่าง	
24	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 ม. แบบ เสากิ่งเดียว จำนวน 15 จุด	1,050,000	0	1,050,000			/		กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 ม. แบบ เสากิ่งเดียว จำนวน 7 จุด	490,000	0	490,000			/		กองช่าง	

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม่ฟ้าหลวง	สำหรับการติดตั้ง ย้าย ระบบ ไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ	30,000	0	30,000			/		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันทักษะวิชาการ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	9,322	10,678	/			1-มี.ค.-67	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กิจกรรมแข่งขัน/ค่ายวิชาการเด็กและเยาวชน	20,000	20,000	-	/			30-พ.ย.-66	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	10,000			/		กองการศึกษาฯ	
4	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	10,000			/		กองการศึกษาฯ /สำนักปลัด	
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	อบรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	5,000	0	5,000			/		กองการศึกษาฯ	
6	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัด	อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000	0	10,000			/		กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
7	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	30,000	29,960	40	/			12-ม.ค.-67	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการเยาวชนไฟดี	กิจกรรม/ฝึกอบรม พัฒนา ส่งเสริมเด็กและเยาวชน	20,000	20,000	-	/			23-มี.ค.-67	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการส่งเสริมรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและวันหยุดเพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครอง	กิจกรรมส่งเสริมรายได้แก่นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครองเป็นลักษณะ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	25,000	0	25,000			/		กองการศึกษาฯ	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	24,400	0	24,400			/		กองการศึกษาฯ	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	48,600	51,400		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	56,608	0	56,608			/		กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	39,650	0	39,650			/		กองการศึกษาฯ	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	35,380	0	35,380			/		กองการศึกษาฯ	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	315,792	282,642	33,150		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,393,560	601,461	792,099		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
17	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	0	20,000			/		กองการศึกษาฯ	
18	โครงการอบรมครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	0	50,000			/		กองการศึกษาฯ	
19	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์	ค่าอาหารกลางวัน	324,000	159,300	164,700		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาแข้งพัฒนา	ค่าอาหารกลางวัน	655,600	282,084	373,516		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
21	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน	ค่าอาหารกลางวัน	399,600	21,600	183,600		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
22	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี	ค่าอาหารกลางวัน	752,400	378,400	374,000		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
23	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง	ค่าอาหารกลางวัน	469,800	221,076	248,724		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
24	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง (กรณีเด็กเพิ่ม)	ค่าอาหารกลางวัน	108,000	0	108,000			/		กองการศึกษาฯ	

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการธรรมยาตรา	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบล	20,000	0	20,000			/		กองการศึกษาฯ	
2	โครงการวันท้องถิ่นไทย	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000	29,640	360	/			18-มี.ค.-67	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า	สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีชนเผ่า 6 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ จินยูนนาน ไทยลื้อ ไทยใหญ่ ไทยลั๊วะ	120,000	90,000	30,000		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง	ส่งเสริมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง	8,000	0	8,000			/	23-มี.ค.-67	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีภายในองค์กร	แข่งขันกีฬาภายในองค์กร	20,000	0	20,000			/		กองการศึกษาฯ	
6	โครงการแข่งขันทักษะกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันทักษะกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	26,405	3,595	/			23-ก.พ.-67	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลแม่ฟ้าหลวง	แข่งขันกีฬาในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	35,000	26,210	8,790	/			17 - 18 ก.พ. 67	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
8	โครงการแม่ฟ้าหลวงเกมส์	แข่งขันกีฬาแม่ฟ้าหลวงเกมส์	70,000	70,000	-	/			13 - 14 ธ.ค. 66	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	30,000	0	30,000		/		27 มี.ค. - 2 เม.ย 67	กองการศึกษาฯ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์,ให้ความรู้, มอบทรายอะเบท , พันหมอกควัน	60,000	6,389.20	53,610.80		/		ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ,ให้ความรู้	10,000	9,900	100	/			19-ธ.ค.-66	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ทบทวนการให้ความรู้	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาดสดชุมชนแม่ฟ้าหลวง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ล้างทำความสะอาดตลาดอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	20,000	9,000	11,000		/		ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
5	โครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย (พิษสุนัขบ้า)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์,ให้ความรู้,ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า , กิจกรรมฆ่าตัดทำหมัน	60,000	45,735	14,265	/			30-ม.ค.-67	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
6	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว	30,000	0	30,000			/		สำนักปลัด	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 19 หมู่บ้าน	30,000	0	30,000			/		สำนักปลัด	
8	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 19 หมู่บ้าน	30,000	0	30,000			/		สำนักปลัด	

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุกคนในสังคม เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมต่อทุกคน เช่น รวบรวมจับ ทางลาด ป้ายจุดจอดรถ	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาฝีมือและการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จำนวน 30 คน	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
3	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเยี่ยมบ้านและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ	5,000	0	5,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น จัดประชุมประจำปี	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
5	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	5,000	2,800	2,200	/			15-ธ.ค.-66	สำนักปลัด	
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
7	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	5,000	0	5,000			/		สำนักปลัด	
8	โครงการเสริมสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	จัดกิจกรรมสำรวจหญิงตั้งครรภ์ กิจกรรมแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
9	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการรับส่งเด็กนักเรียน	จัดการรับ-ส่งนักเรียนและช่วยเหลือค่ารถรับส่งนักเรียน	300,000	71,005	228,995		/		ตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษา	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	9,000	41,000		/		ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
3	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
5	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน	ช่วยเหลือประชาชนโดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาชน	25,000	0	25,000			/		สำนักปลัด	
6	อุดหนุนกึ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	ช่วยเหลือประชาชนโดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรการกุศล	40,000	30,000	10,000	/			28 ธ.ค 66	สำนักปลัด	

(4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุน วินัยจราจรและถนนสีขาว	ฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งด่านเพื่ออำนวยความสะดวกผู้สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000	0	5,000			/		สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่	ตั้งด่านเพื่ออำนวยความสะดวกผู้สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่	5,000	0	5,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการจัดทำซุ้มข้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.	ฝึกอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย	15,000	0	15,000			/		สำนักปลัด	
5	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ	20,000	0	20,000		/		28-มี.ค.-67	สำนักปลัด	
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเยี่ยวยาหลังเกิดสาธารณภัย	50,000	17,820	32,180		/		ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
7	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยการแจ้งเตือนภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดสาธารณภัย	15,000	0	15,000			/		สำนักปลัด	
8	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจาก ภัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น	70,000	0	70,000			/		สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมด้านสาธารณภัย	ฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัยต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน/หมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่จะหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหายาเสพติด	10,000	9,480	520	/			19-มี.ค.-67	สำนักปลัด	
11	โครงการร้อยใจรักษ์	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
12	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหายาเสพติด	65,000	0	65,000			/		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดี รักษาผืนดิน	เพื่อฟื้นฟูป่าและรักษาระบบนิเวศน์	10,000	1,330	8,670	/			19-ต.ค.-66	สำนักปลัด	
2	โครงการพาลาดินถิ่น	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาถิ่นและรักษาระบบนิเวศน์	50,000	0	50,000			/		สำนักปลัด	
3	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการสร้างฝายอาสาประชารัฐ	สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูฝายชะลอน้ำที่ชำรุด	20,000	0	20,000		/		30 มี.ค. - 2 เม.ย. 67	สำนักปลัด	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
6	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ให้น่าอยู่และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	20,000	1,220	18,780		/		5-ธ.ค.-66	สำนักปลัด	

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	อบรมรณรงค์ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
2	โครงการตำบลสะอาดลดขยะตกค้าง	อบรมรณรงค์ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ	30,000	0	30,000			/		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมพัฒนาตำบลแม่ฟ้าหลวง	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ	330,000	299,200	30,800	/			11 - 15 มี.ค. 67	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายรับเสด็จ	จัดเตรียมระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	200,000	199,899	101	/			26 - 28 ก.พ. 67	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวง เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตตำบลแม่ฟ้าหลวง	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
5	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปผลงานกิจกรรม อบต.	จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของ อบต.	10,000	0	10,000			/		สำนักปลัด	
6	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน	10,000	0	10,000			/		กองคลัง	
7	โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	0	50,000			/		กองคลัง	
8	โครงการสร้างจิตสำนึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น	อบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเสียภาษี	10,000	0	10,000			/		กองคลัง	
9	โครงการสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000	0	50,000			/		กองคลัง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	เป็นค่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 จำนวน 5 หลัง ใช้จัดทำกิจกรรมหรือโครงการของอบต.นอกสถานที่	100,000	0	100,000			/			
2	ลำโพงสนาม (กันเงิน)	เพื่อใช้จัดทำกิจกรรมหรือโครงการของอบต.นอกสถานที่	30,000	28,900	1,100	/			18 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67		
3	โดรนขนาดเล็กสำหรับถ่ายภาพ (กันเงิน)	เพื่อใช้ในการถ่ายภาพโครงการหรือกิจกรรมของอบต.แม่ฟ้าหลวง	50,000	41,670	8,330	/			5 - 12 ม.ค. 67		

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	มีถังกักเก็บน้ำใช้การอุปโภคบริโภคและป้องกันภัยแล้ง	83,000	0	83,000	/			17-ม.ค.-67		

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง	เป็นค่าเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	0	9,500			/			
2	เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน	เป็นค่าเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	10,600	0	10,600			/			

3. ครุภัณฑ์โรงงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องทำเกลียว	เป็นค่าเครื่องทำเกลียว ขนาด 1/2 ถึง 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	2,500			/			

4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องเสียงพร้อม ลำโพง ติด รถยนต์ (กันเงิน)	ติดรถยนต์เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์	5,000					/			

5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV	เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง ระบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสาธารณสุข	91,800	0	91,800.00			/			
2	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - สัญลักษณ์แสดงการ เคลื่อนไหวนะวัด - บอกค่าชีพจร - สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้า ถูกต้อง - 60 หน่วยความจำ - สัญลักษณ์แสดงการเต้นปกติ ของหัวใจ	3,000	0	3,000			/			