



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย**

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ นั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000	7,830	22,170	-	1	-
	แผนงานการเกษตร	100,000	-	100,000	-	-	5
รวม		130,000	7,830	122,170	-	1	5
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,261,920	-	8,261,920	-	13	5
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	50,000	-	-	1
	แผนงานเคหะและชุมชน	90,000	42,386	47,614	-	1	1
รวม		8,401,920	42,386	8,359,534	-	14	7
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	แผนงานการศึกษา	5,493,555	2,981,343	2,512,212	7	9	2
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,078,000	247,729	830,271	5	1	4
รวม		6,571,555	3,229,072	3,342,483	12	10	6
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	แผนงานสาธารณสุข	465,000	72,485	362,515	1	2	5
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000	-	110,000	-	-	6
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	415,000	68,850	346,150	-	1	3
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	415,000	179,206	235,794	-	2	7
รวม		1,405,000	320,541	1,054,459	1	5	21

สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	100,000	-	100,000	-	-	6
	แผนงานเคหะและชุมชน	60,000	-	60,000	-	-	2
รวม		160,000	-	160,000	-	-	8
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	806,000	572,205	233,795	1	2	4
รวม		806,000	572,205	233,795	1	2	4
7. ครุภัณฑ์	แผนงานสาธารณสุข	78,200	-	78,200	-	-	4
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	-	20,000	-	-	1
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	150,000	-	150,000	-	-	1
รวม		248,200	-	248,200	-	-	6
รวมทั้งสิ้น		17,722,675	4,172,034	13,520,641	14	32	57

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลแม่ฟ้าหลวง	จัดทำสื่อเผยแพร่โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว	30,000	7,830	22,170		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			30,000	7,830	22,170	0 โครงการ	1 โครงการ	0 โครงการ			

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่ฟ้าหลวงและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	ร่วมกันปรับปรุง ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ อบต.แม่ฟ้าหลวง	50,000	0	50,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ	15,000	0	15,000			/	ก.พ. - เม.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการสำรวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร	สำรวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร	5,000	0	5,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตรกร	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการต่อยอด	20,000	0	20,000			/	เม.ย. - พ.ค. 68	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	10,000	0	10,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			100000	0	100000	0 โครงการ	0 โครงการ	4 โครงการ			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่สวน บ้านปางหุนพัฒนา หมู่ที่ 19	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.	288,800	0	288,800		/		26 ก.พ. - 26 เม.ย. 68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านจะลอ หมู่ที่ 10	กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 362 ตร.ม.	304,400	0	304,400		/		27 ก.พ. - 27 เม.ย. 68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาแหงพัฒนา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	493,100	0	493,100		/		1 มี.ค. - 29 เม.ย. 68	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็กปิด (รางตัว U) อบต.แม่ฟ้าหลวง	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.10 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 55 ม. พร้อมเรียงกล่องเกเบี้ยน จำนวน 2 กล่อง บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 0.50 ม.	104,900	0	104,900		/		28 ก.พ. - 28 เม.ย. 68	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็กปิด (รางตัวยู) บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ที่ 12	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว ลาน คสล.ขนาดกว้าง 3 – 6.50 ม. ยาว 12 – 16 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 58.10 ตร.ม.	359,600	0	359,600		/		22 มี.ค. - 20 พ.ค. 68	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 101 ม. พร้อมฝาทะแกรง ขนาด 6 มล.ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 3.00 ม. พร้อมฝาทะแกรง ขนาด 6 มล.ม.	373,170	0	373,170		/		7 มี.ค. - 5 พ.ค. 68	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2	ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝาทะแกรงขนาด 9 มล.ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 41ม. พร้อมฝาทะแกรง ขนาด 9 มล.ม. ช่วงที่ 3 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 หนา 0.10 ม. ยาว 7 ม. พร้อมฝาทะแกรง ขนาด 9 มล.ม.	345,450	0	345,450		/		6 มี.ค. - 4 พ.ค. 68	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	499,700	0	499,700		/		15 มี.ค. - 13 พ.ค. 68	กองช่าง	
9	โครงการทำแนวกันตกลานออก กำลังกาย พร้อมเทลาน อเนกประสงค์ บ้านลาหู่ปากกล้วย หมู่ที่ 6	1.งานลาน คสล.กว้าง 5.30 - 6.50 ม. ยาว 6.50 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.04 ตร.ม. 2.ราวกันตกลูกสูง 1 ม. ความยาวรวม 44.88 ม.	213,100	0	213,100			/	เม.ย.-68	กองช่าง	
10	โครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยในหมู่บ้าน บ้านป่ายาง ลาหู่ หมู่ที่ 16	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 259 ตร.ม.	285,100	0	285,100		/		15 มี.ค. - 13 พ.ค. 68	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน ตำบลแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 1	ต่อเติมหลังคา จำนวน 3 ช่วง และ เปลี่ยนฝ้าตะแกรงรางระบายน้ำ	362,000	0	362,000		/		19 ก.พ. - 19 เม.ย. 68	กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงลานกลาง หมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำคสล. พร้อมตะแกรงเหล็กปิดราง ระบายน้ำ บ้านลาบา หมู่ที่ 8	1. ลานขนาด กว้าง 6.80-15 ม. ยาว 38.80 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. 2. รางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 42.50 ม. พร้อม ฝ้าตะแกรงเหล็กปิดขนาด 6 มล.ม.	500,000	0	500,000		/		29 มี.ค. - 26 มิ.ย. 68	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
13	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	ปรับปรุงศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว	498,400	0	498,400		/		1 มี.ค. - 29 เม.ย. 68	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ บ้านเขาเหยงพัฒนา หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	ขนาด กว้าง 9 ม. ยาว 26 ม. สูง 5 ม.	1,405,400	0	1,405,400			/	พ.ย. - พ.ค. 68	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านป่ายางลา หมู่ที่ 16 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	ขนาดกว้าง 27 ม. ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,245 ตร.ม.	758,800	0	758,800		/		3 มี.ค. - 2 พ.ค. 68	กองช่าง	
16	ไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ขนาด 30 วัตต์ เสาสูงกิ่งเดียว จำนวน 7 ชุด	490,000	0	490,000			/	มิ.ย. - ส.ค. 68	กองช่าง	
17	ไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ขนาด 30 วัตต์ เสาสูงกิ่งเดียว จำนวน 7 ชุด	490,000	0	490,000			/	มิ.ย. - ส.ค. 68	กองช่าง	
18	ไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอาข่าปากกล้วย หมู่ที่ 7	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ขนาด 30 วัตต์ เสาสูงกิ่งเดียว จำนวน 7 ชุด	490,000	0	490,000			/	มิ.ย. - ส.ค. 68	กองช่าง	
รวม			8,261,920	0	8,261,920	0 โครงการ	13 โครงการ	5 โครงการ			

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
19	อุดหนุนคณะกรรมการบริหาร กิจการและบำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำขุ่น	เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถ บริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้านให้มี ประสิทธิภาพ	50,000	0	50,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			50,000	0	50,000	0 โครงการ	0 โครงการ	1 โครงการ			

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ฟ้าหลวง	สำหรับการติดตั้ง ย้ายระบบไฟฟ้า มิเตอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	40,000	0	40,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	50,000	42,386.18	7,613.82		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	
รวม			90,000	42,386	47,614	0 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้กับเด็กนักเรียน	20,000	11,685	8,315	/			17-ม.ค.-68	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการค่ายวิชาการเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	จัดกิจกรรมวิชาการให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้า หลวง	20,000	12,000	8,000	/			19-ก.พ.-68	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการค่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง เพื่อ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10,000	9,960	40	/			15-มี.ค.-68	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	10,000			/	มี.ค. - เม.ย. 68	กองการศึกษาฯ /สำนักปลัด	
5	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษาใน สังกัด	อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	1,200	3,800	/			3-มี.ค.-68	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	30,000	27,540	2,460	/			10-ม.ค.-68	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการเยาวชนไผ่ดี	กิจกรรม/ฝึกอบรม พัฒนา ส่งเสริมเด็กและเยาวชน	20,000	19,960	40	/			16-มี.ค.-68	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการส่งเสริมรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อนและวันหยุดเพื่อ ลดรายจ่ายผู้ปกครอง	กิจกรรมส่งเสริมรายได้ นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อลด รายจ่ายผู้ปกครองเป็นลักษณะ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	25,000	0	25,000		/		1 เม.ย - 2 พ.ค. 68	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	2,164,155	985,461	1,178,694		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	10,000	0	10,000			/	มี.ค. - เม.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
11	โครงการอบรมครูและผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,000	121,110	8,890	/			26 - 28 ก.พ. 68	กองการศึกษาฯ	
12	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนศรีสมวงศ์	อุดหนุนค่ากลางวันให้โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์	340,200	167,400	172,800		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาแหงพัฒนา	อุดหนุนค่ากลางวันให้โรงเรียนบ้านเขาแหงพัฒนา	633,600	321,200	312,400		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าขางนาเงิน	อุดหนุนค่ากลางวันให้โรงเรียนบ้านป่าขางนาเงิน	464,400	301,344	163,056		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี	655,600	500,552	155,048		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
16	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง	480,600	294,776	185,824		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
17	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง (กรณีเด็กเพิ่ม)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง (กรณีเด็กเพิ่ม)	125,000	0	125,000		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
18	โครงการจัดหาถรับส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	350,000	207,155	142,845		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
รวม			5,493,555	2,981,343	2,512,212	7 โครงการ	9 โครงการ	2 โครงการ			

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าตำบลแม่ ฟ้าหลวง	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของตำบล ฟ้าหลวง	360,000	0	360,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่า	350,000	0	350,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000	29,800	200	/			18-มี.ค.-68	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า	สนับสนุนและส่งเสริมประเพณี ชนเผ่า 6 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ จินยูนนาน ไทยลื้อ ไทย ใหญ่ ไทยลัวะ	150,000	70,000	80,000		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการส่งเสริมประเพณี นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอย ตุง	ส่งเสริมประเพณีนมัสการและ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง	8,000	0	8,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความ สามัคคีภายในองค์กร	แข่งขันกีฬาภายในองค์กร	10,000	0	10,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการแข่งขันทักษะกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันทักษะกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	20,000	19,989	11	/			24-ม.ค.-68	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดตำบลแม่ฟ้าหลวง	แข่งขันกีฬาในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้า หลวง	50,000	27,940	22,060	/			18-19 ม.ค. 68	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการแม่ฟ้าหลวงเกมส์	แข่งขันกีฬาแม่ฟ้าหลวงเกมส์	70,000	70,000	0	/			12-13 ธ.ค. 67	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่างๆ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่างๆ	30,000	30,000	0	/			28 มี.ค - 2 เม.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
รวม			1,078,000	247,729	830,271	5 โครงการ	1 โครงการ	4 โครงการ			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ,ให้ ความรู้, มอบทรายอะเบท ,พ่น หมอกควัน	20,000	0	20,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือเท้าปาก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ,ให้ความรู้	20,000	0	20,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	อบรมให้ความรู้การปฐม พยาบาลเบื้องต้น, ทบทวนการ ให้ความรู้	20,000	0	20,000			/	ม.ค. - เม.ย. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาด สดชุมชนแม่ฟ้าหลวง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ถ้างทา ความสะอาดตลาดอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	25,000	18,000	7,000		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
5	โครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิต ปลอดภัย (พิษสุนัขบ้า)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ,ให้ ความรู้,ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า , กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน	60,000	54,485	5,515	/			1-ม.ค.-68	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อ ควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัข บ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ และที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย	กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัขและ แมว	30,000	0	30,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 19 หมู่บ้าน	260,000	0	260,000		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
8	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน (ศสมช.)	เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล ฐาน จำนวน 19 หมู่บ้าน	30,000	0	0			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	โอนลด
รวม			465,000	72,485	362,515	1 โครงการ	2 โครงการ	5 โครงการ			

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาฝีมือและการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จำนวน 30 คน	20,000	0	20,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น จัดประชุมประจำปี	10,000	0	10,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	10,000	0	10,000			/	ธ.ค.-68	สำนักปลัด	*ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากไปร่วมกิจกรรมที่อำเภอ
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	10,000	0	10,000			/	ส.ค.-68	สำนักปลัด	
5	โครงการเสริมสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	จัดกิจกรรมสำรวจหญิงตั้งครรภ์ กิจกรรมแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	10,000	0	10,000			/	เม.ย.-68	สำนักปลัด	
6	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ	50,000	0	50,000			/	เม.ย.-68	สำนักปลัด	
รวม			110,000	0	110,000	0 โครงการ	0 โครงการ	6 โครงการ			

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการรับส่งเด็ก นักเรียน	จัดการรับ-ส่งนักเรียนและ ช่วยเหลือค่ารถรับส่งนักเรียน	300,000	68,850	231,150		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	0	50,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน	ช่วยเหลือประชาชนโดยการ อุดหนุนงบประมาณให้กับ องค์กรประชาชน	25,000	0	25,000			/	พ.ค. - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้า หลวง	ช่วยเหลือประชาชนโดยการ อุดหนุนงบประมาณให้กับ องค์กรการกุศล	40,000	0	40,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			415,000	68,850	346,150	0 โครงการ	1 โครงการ	3 โครงการ			

(4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.	ฝึกอบรมให้ความรู้การ ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย	15,000	0	15,000			/	ม.ค. - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ	30,000	0	30,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือพินฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเี่ยว ยาหลังเกิดสาธารณภัย	200,000	172,846	27,154		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหา เสพติด	10,000	6,360	3,640		/		ม.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันภัยการแจ้ง เตือนภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เมื่อเกิดสาธารณภัย	15,000	0	15,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อันเกิดจาก ภัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น	50,000	0	50,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริม สนับสนุนวินัย จราจรและถนนสีขาว	ฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร	10,000	0	10,000			/	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการอบรมด้านสาธารณสุข	ฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัยต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน/หมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่จะมีภัยอันตรายภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น	20,000	0	20,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
10	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหายาเสพติด	65,000	0	65,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			415,000	179,206	235,794	0 โครงการ	2 โครงการ	7 โครงการ			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักษาดอยตุง	เพื่อฟื้นฟูป่าและรักษาระบบ นิเวศน์	10,000	0	10,000			/	มิ.ย. - ก.ค. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการพาลาคนีน	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาถิ่นและ รักษาระบบนิเวศน์	30,000	0	30,000			/	มิ.ย. - ส.ค. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10,000	0	10,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการสร้างฝายอาสาประชา รัฐ	สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูฝาย ชะลอน้ำที่ชำรุด	20,000	0	20,000			/	มี.ค. - พ.ค. 68	สำนักปลัด	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	10,000	0	10,000			/	ส.ค. - ก.ย. 68	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	
6	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ไร่ให้น่าอยู่และเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	20,000	0	20,000			/	มี.ค. - มิ.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			100,000	0	100,000	0 โครงการ	0 โครงการ	6 โครงการ			

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตำบลสะอาดลดขยะ ตกค้าง	อบรมรณรงค์ให้ความรู้วิธีการ คัดแยกขยะ	30,000	0	30,000			/	ม.ค. - เม.ย 68	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	อบรมรณรงค์ให้ความรู้วิธีการ คัดแยกขยะ	30,000	0	30,000			/	ม.ค. - เม.ย 68	สำนักปลัด	
รวม			60,000	0	60,000	0 โครงการ	0 โครงการ	2 โครงการ			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายรับเสด็จ	จัดเตรียมระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	200,000	111,955	88,045		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ	440,000	427,250	12,750	/			18-21 มี.ค. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง	ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว	36,000	33,000	3,000		/		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวง เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตตำบลแม่ฟ้าหลวง	20,000	0	20,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	0	50,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	
7	โครงการสร้างจิตสำนึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น	อบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเสียภาษี	50,000	0	10,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	
8	โครงการสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000	0	50,000			/	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	
รวม			806,000	572,205	233,795	1 โครงการ	2 โครงการ	4 โครงการ			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เตียงฉุกเฉินปรับนั่งได้ประจำ รพพยาบาล	เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง ระบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสาธารณสุข	50,000	0	50,000			/	ม.ค. - เม.ย. 68	สำนักปลัด	
2	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหว ขณะวัด - บอกค่าชีพจร - สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง - 60 หน่วยความจำ - สัญลักษณ์แสดงการเต้นปกติ ของหัวใจ	3,000	0	3,000			/	พ.ค. - ส.ค. 68	สำนักปลัด	
รวม			53,000	0	53,000	0 โครงการ	0 โครงการ	2 โครงการ			

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องนำทาง (GPS) แบบ Real-time พร้อมติดตั้ง	เครื่องพ่นฝอยละอียด ULV สะพายหลัง ระบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสาธารณสุข	9,200	0	9,200			/	ม.ค. - เม.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			9,200	0	9,200	0 โครงการ	0 โครงการ	1 โครงการ			

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กล่องติตรถยนต์	กล่องติตรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 4,000 บาท	16,000	0	16,000			/	ม.ค. - เม.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			16,000	0	16,000	0 โครงการ	0 โครงการ	1 โครงการ			

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กล่องติตรถยนต์	กล่องติตรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 4,000 บาท	20,000	0	20,000			/	ม.ค. - เม.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			20,000	0	20,000	0 โครงการ	0 โครงการ	1 โครงการ			

4. ครุภัณฑ์การศึกษา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมเทลาคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18	เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 6 ชนิด พร้อมเทลาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำ ขุ่น หมู่ที่ 18	150,000	0	150,000			/	ม.ค. - เม.ย. 68	สำนักปลัด	
รวม			150,000	0	150,000	0 โครงการ	0 โครงการ	1 โครงการ			